

金昌市政府项目改造验收书(工程类)

建设单位	甘肃有色冶金职业技术学院		项目名称	冶金楼外立面维修改造项目		合同备案号	2024JCSCGHTBA00927
施工单位	甘肃有荣建设有限公司		项目及合同编号	2024JCSCGJHBA432		合同金额	383.12503 万元
分期验收	是 ☐ 否 ☒		分期情况	共分 1 期, 此为第 1 期验收			
验收时间	2025 年 05 月 07 日 09 时 00 分		验收地点	甘肃有色冶金职业技术学院			
验收内容	施工内容	施工进度	施工质量	施工人员配备情况	施工设备配备情况	安全文明标准	
	合格 ☒ 不合格 ☐	合格 ☒ 不合格 ☐	合格 ☒ 不合格 ☐	合格 ☒ 不合格 ☐	合格 ☒ 不合格 ☐	合格 ☒ 不合格 ☐	
第三方机构情况说明	(设计、监理等机构可根据实际情况, 出具相关意见)						
存在问题 和改进意见	有 ☒ (详见附件) 无 ☐						
最终结论	合格 ☒ 不合格 ☐						
验收小组 成员签字	马强		卡格格		孙浩		施工单位确认意见
建设单位意见		代理机构意见		施工单位意见			
经办人: 马强 (建设单位公章)		经办人: 毛雅录 (采购代理机构公章)		负责人: 曹志亮 (代理机构公章)		单位公章或授权代表签字: 孙浩	

说明: 1. 该表为工程类项目履约验收书的参考样表, 所附验收清单采购人可根据实际情况自制。工程类项目验收要严格按照工程建设相关法律法规、规范、标准等执行。

2. “建设单位机构意见”, 履约验收工作由施工单位自行组织的, 无需填写该项内容。

冶金楼外立面维修改造项目验收书附件

存在问题和改进意见:

1. 施工、监理单位资料归档须组卷移交。部分验收资料签字不全。
2. 设计单位须对幕墙分部竣工验收出具书面设计报告。
3. 主体结构局部结构胶须补胶，胶量数超。弹垫遗漏部位重新补胶。^补
4. 外幕墙正式移交前须冲光粉尘、杂物。
5. 屋面女儿墙避雷带改动后须重新做检测，出具检测报告。
6. 竣工图未随竣工图章。
7. 东南角阶梯教室外幕墙因墙体开裂原因用玻璃胶，胶水与幕墙衔接位置施工问题，用胶内容不在竣工验收范围，施工、监理单位验收报告须在验收结论中明确。
8. 建设单位对用胶施工内容在施工、监理合同中予以补充，工程结束后对用胶内容应达成一致意见。

招标人(签字): 黄磊

监理单位(签字):

监督人员(签字):

施工单位(负责人/项目经理签字):

许金书

刘之芳
下格格

2025年05月07日