



畜牧业项目验收表

项目名称	灵台县粪污资源高效利用项目				
建设地点	朝那镇社古村				
建设单位	灵台县畜牧兽医中心				
施工单位	甘肃聚耀农牧有限公司				
项目资金	下达文件	灵农领办发[2023]22号			
	资金规模	1500000.00元			
开工日期	2023.7	竣工日期	2023.11	工程质量	合格工程
项目计划建设内容	依托国有肉牛养殖场，改造生产车间及堆肥棚2000m ² ，新建有机肥富熟、烘干、造粒、筛分、包膜、封装生产线一条，年加工能力达10000吨。				
项目建设内容完成情况	采购安装粪污进料仓、高温酶解机、陈化机、低温大风量烘干机、码垛机等粪污生产设备28台（套），配套建成车间参观通道、生产棚、牛粪辅料暂存棚等附属设施。				
验收结论	项目合格通过验收				
建设单位意见：			县级验收意见：		
负责人（签名）：  单位盖章： 2023年11月26日			验收人员（签名）：  单位盖章： 2023年11月26日		

备注：工程质量等级分为三种：优质工程、合格工程、不合格工程。