



临夏州人民医院瓷砖修复验收单

工程概况	项目名称	瓷砖修复保养项目	项目地址	临夏州人民医院
	施工日期	2023.6	竣工日期	2024.7
	建设单位	临夏回族自治州人民医院	施工单位	甘肃凌空防护科技有限公司
验收内容	1. 门诊楼、医技楼、住院楼、儿童楼破损瓷砖修复是否符合合同要求； 2. 破损严重瓷砖是否进行同色同质同材料更换；			
验收意见	1. 瓷砖修复合格； 2. 更换瓷砖颜色接近，更换平整； 3. 数量合适，面积核算正确；			
签字栏	总务科负责人签字：  2024年7月30日		施工单位（盖章）：  2024年7月30日	

临夏州人民医院门诊住院楼1-14层及儿童楼瓷砖修补验收表

楼层	位置	点位数	更换瓷砖数量	合计面积 (m ²)	修复状态	签名
1	住院部西侧走廊	6	6	7.68	修补更换	杨国兵
2	门诊各科室	98	29	81.28	修补更换	杨国兵
3	门诊各科室	118	36	98.56	修补更换	杨国兵
4	门诊各科室	84	17	64.64	修补更换	杨国兵
5	门诊各科室	66	17	53.12	修补更换	杨国兵
6	电梯走廊大厅	6	2	5.12	修补更换	杨国兵
7	电梯走廊大厅	29	0	18.56	修补更换	杨国兵
8	电梯走廊大厅	10	6	10.24	修补更换	杨国兵
9	电梯走廊大厅	9	3	7.68	修补更换	杨国兵
10	电梯走廊大厅	17	0	10.88	修补更换	杨国兵
11	电梯走廊大厅	3	2	3.2	修补更换	杨国兵
12	电梯走廊大厅	12	0	7.68	修补更换	杨国兵
13	电梯走廊大厅	6	0	3.84	修补更换	杨国兵
14	电梯走廊大厅	3	0	1.92	修补更换	杨国兵
儿童楼	儿童楼一楼	0	2	1.28	修补更换	杨国兵
儿童楼	天桥通道	0	3	1.92	修补更换	杨国兵
后勤楼	洗衣房门口	0	2	1.28	修补更换	杨国兵
合计		467	125片	378.88		
说明	1、2023年施工完成的破损及更换整砖均视为一个点位，详细位置参照图纸(红色标注) 2、2024年出现破损断裂的进行瓷砖更换，详细位置参照图纸(绿色标注)					

施工单位：甘肃凌空防护科技有限公司
 2024年7月29日



临夏州人民医院瓷砖修复更换核对清单

序号	楼层	点位数	更换瓷砖数	申报面积 (m ²)	核对面积	核减	合同单价 (元/m ²)	申报金额	核减后金额
1	住院医技门诊一楼	6	6	7.68	5.76	1.92	450	3456.00	2592.00
2	住院医技门诊二楼	98	29	81.28	49.92	31.36	450	36576.00	22464.00
3	住院医技门诊三楼	118	36	98.56	60.8	37.76	450	44352.00	27360.00
4	住院医技门诊四楼	84	17	64.64	37.76	26.88	450	29088.00	16992.00
5	住院门诊五楼	66	17	53.12	32	21.12	450	23904.00	14400.00
6	住院六楼	6	2	5.12	3.2	1.92	450	2304.00	1440.00
7	住院七楼	29	0	18.56	9.28	9.28	450	8352.00	4176.00
8	住院八楼	10	6	10.24	7.04	3.2	450	4608.00	3168.00
9	住院九楼	9	3	7.68	4.8	2.88	450	3456.00	2160.00
10	住院十楼	17	0	10.88	5.44	5.44	450	4896.00	2448.00
11	住院十一楼	3	2	3.2	2.24	0.96	450	1440.00	1008.00
12	住院十二楼	12	0	7.68	3.84	3.84	450	3456.00	1728.00
13	住院十三楼	6	0	3.84	1.92	1.92	450	1728.00	864.00
14	住院十四楼	3	0	1.92	0.96	0.96	450	864.00	432.00
15	儿童楼一楼	0	2	1.28	1.28	0	450	576.00	576.00
16	儿童楼天桥通道	0	3	1.92	1.92	0	450	864.00	864.00
17	后勤楼一楼	0	2	1.28	1.28	0	450	576.00	576.00
合计		467	125	378.88	229.44	149.44		170496.00	108248.00



瓷砖维修更换照片

